

ದಿನಾಂಕ: 20-06-2013 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳ್ಗಾವಿ ಇವರು ರಾಯಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು  
ನಡೆಸಿದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಪರಿಣಾಮ.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

1) ಶ್ರೀ. ವೀ.ಎ. ವಾಲಿ	:	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ರಾಯಭಾಗ.
2) ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಂ.ಕುಲಕಂಡ	:	ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ(ಪ್ರಭಾರ).
3) ಶ್ರೀ. ಅರ್ಥ.ಸಿ. ಖಾನಾಪೂರೆ	:	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿ.
4) ಶ್ರೀ. ಎ.ಟಿ. ಅಸ್ತ್ರಿ	:	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಯಭಾಗ.
5) ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವೀ. ಗದಗ	:	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಡಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳ್ಗಾವಿ. GLBC ಹಾರೂಗೇರಿ.
6) ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕಮತ್ತಿ	:	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿ ರಾಯಭಾಗ
7) ಶ್ರೀ ಕಮತ್ತಿ	:	ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿ ರಾಯಭಾಗ

1) ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪಾಙ್ಗಾರ ಬರಡು ಬಂಗಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕೆಲಸ :

ಸನ್-2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ವಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೊತ್ತು ರೂ. 14.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತರಹದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 20 ಹೆಕ್ಟೇರದಲ್ಲಿ 10 ಹೆಕ್ಟೇರ ಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

2) ಹುಲ್ಲುಜ ನರಸರಿ :

ಸನ್-2012-13 ಹಾಗೂ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16,000 ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನರಸರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾಯಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಲಯ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎನ್.ಎಂ.ಆರ್. ದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 3) ತಾಲೂಕಾ ಕಚೇರಿ ರಾಯಬಾಗಕ್ಕೆ ಭೋಟೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡ ಜನರಿಗೆ ಆಯ್ದಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೋಡ್‌ನಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ತಾಲೂಕ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4478 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಫೀಸ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ ಘಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದು, ಆದಷ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿನುತ್ತಾರೆ, 23.000 ಘಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಿಳಿಸಿದರು\_ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 141 ಶೈಕ್ಷಾಲಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸನ್‌2012-13 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾನಿಲ ಗಳು ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ರಾಯಬಾಗ.

### 4) ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ : ರಾಯಬಾಗ

ಗೊಂಜಾಳ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ 50% (ರಿಯಾಯಿತಿ) ಸಬ್ರೋ ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಲಾದ ಬೀಜಗಳ ರಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ರೇಟ್ ಲಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೇಟಲಿಷ್ಟೆ ಬೋಡ್ ನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೇ ಲಗತ್ತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೋಡ್ ಲಗತ್ತಿಸಲು ಅದರಂತೆ ಘ್ರೇಸ್ ಬೋಡ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 5) ರಾಯಬಾಗ ರೇಲ್ ಸ್ಪೇಶನ್‌ದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಡಿ ಸಬ್ರೋ-ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಯೋಜನೆ:

ಸನ್‌2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 24.00 ಲಕ್ಷ ಸದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತಿಗಳ ಮೇನ್, ವಿತರಣಾ ಕೆಲಸ, ಇವಲ್‌ಎನ್‌ಆರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯು

ಮುಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ -2013 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಟೋಡರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸುವುದೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ: ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು . ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಚಿಕ್ಕೇಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಯಬಾಗ)

#### 6) ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಳಗವಾಡಿ :

277 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 131 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್-2011-12 ರಲ್ಲಿ 37 ಮನೆಗಳನ್ನು, ಸನ್-2012-13 ರಲ್ಲಿ 32, ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಸವ ವಸ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂತಹವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ :ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

#### 7) ಹಾರೂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ

ಹಾರೂಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಈ ಕುರಿತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಗ್ಂಧಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಗೋಳಿಸುತ್ತಿರುವುದ್ದು ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಹಣ ಪಾವತಿ ಅಗದೇ ಇರುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ :ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ,ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ರಾಯಬಾಗ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

### 8) ಸಂಕ್ರಿತೀ ನಾಲಾ (ಹಳ್ಳೆ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷೆ :

ಅಧಿಕ್ಷಣೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ರಿತೀ, ಕವಟಿಕೊಪ್ಪು, ದರೂರ, ಶೇಗುಣಸಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3000 ಹೆಚ್‌ಆರ್ ಜಮೀನು ಸವಳು-ಜವಳು ಆಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15000/- ಹೆಚ್‌ಆರ್ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 5 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಾಣಿದಲ್ಲಿ ಸವಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಘುಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜ್‌ ಇದ್ದು, ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೇಪಗಳು ಮೇಲ್ಯಾಟ್‌ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಳಕ್ಕೆ ಮುಡಿರುವದರಿಂದ ನೀರು ಮೇಲಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇಮಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸವಳು-ಜವಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 500 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ದುರಪಯೋಗವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಘರ್ಷನ್ನು (ಸೋಸಾಯಿಟಿ) ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 9) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಂಕ್ರಿತೀ :

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊಣಿಗೋಂಡಿರುತ್ತದೆ. G.P.S. Generate ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯ ಬೋಡನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳುವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 10) ದರೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ:

ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗಳೇ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತವಾರು 100 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಡಿಸುತ್ತ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏದು ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾಡೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರೋಂದಿಗೆ ಜರುಗಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೋಡ ಲಗತ್ತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಸ್ ಬೋಡ್ ಕೂಡ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳುವಡಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ರಾಯಬಾಗ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

### 11) ಪಾಠ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ದರೂರೆ:

ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಮಣ್ಣ ಇದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಾತ್ರದ ಗರಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲು ಹಾಗೂ ತಿರುಗಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತು ಮೂರ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಗರಸನ್ನು ಹರಡಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ತಕ್ಷಣ ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರದಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ NGO ರವರಿಂದ ಉಂಟಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶೀಫ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಹಂ.ರಾ.ಇಂ.ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಯಬಾಗ)

### 12) ಕೋಕಟ್ಟನೂರ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಜಾಕೆಲ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಜಲ ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕದ ಪರಿವೀಕ್ಷೆ:-

ಜುಲೈ 2012 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಗಸ್ಟ್ 2013ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಕಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013ಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಕಾಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವದಿ ವಿಸ್ತರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 13) ರಾ.ಗಾ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಕಟ್ಟನೂರ ಇತರ ಹದಿನೇಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ:

ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.19.14 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 04 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ನೀರು ಮಾರ್ಪಾನು ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮಾರ್ಪಾನಲು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಗಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕಾಗೊಳಿಸುವ ಶರತ್ತು ಇದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವದಿ ವಿಸ್ತರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 14) ತಾಲುಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2013-14ರ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

**15) ರಾ.ಗಾ.ಕು.ನೀ.ಸೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮದ್ಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಇತರ 18 ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ:**

ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಮೊಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬರದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಓ ಆಂಡ ಎಮ್ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಟೆಂಡರ ವ್ಯಕ್ತಿಸಲಾಗುವದೆಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

**16) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಗಸೂಳಿ**

ಸಾರ್-2013-14 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, / ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

**ಸಹಿ/-**

[ದೀಪ ಚೋಳನ್]

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳ್ಗಾವಿ

ವ್ಯತೀಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ:-

- 1) ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಬೆಳ್ಗಾವಿ.
- 2) ಮುಖ್ಯ ಲೇಕ್ಯಾಡಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಬೆಳ್ಗಾವಿ.
- 3) ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾದಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಬೆಳ್ಗಾವಿ.
- 4) ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಬೆಳ್ಗಾವಿ.
- 5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ರಾಯಭಾಗ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಅಧಣಿ
- 6) ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ಗಾವಿ
- 7) ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು, ಗೋಕಾಕ
- 8) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಭಾಗ
- 9) ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಭಾಗ
- 10) ಸರ್ಕಾನಿಇಂ ಕಾಡಾ ಇಲಾಖೆ GLBC ಹಾರೂಗೇರಿ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಬೆಳ್ಗಾವಿ.